

檔 號：  
保存年限：

## 經濟部 函

地址：臺中市南屯區黎明路二段501號  
聯絡人：陳耀榮  
聯絡電話：04-22501289 #289  
電子信箱：a650290@wra.gov.tw  
傳 真：04-22501614


受文者：行政院農業委員會漁業署

發文日期：中華民國107年4月3日  
發文字號：經授水字第10720203880號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：如文

主旨：檢送本部107年3月26日召開「流域綜合治理計畫」考核工作小組第10次會議紀錄1份，請查照。

正本：賴召集人建信、曹副召集人華平、陳委員佳君、黃委員志元、林委員柏璋、王委員志雄、王委員昭堡、徐委員輝妃、林委員國平、蔡委員宗成、於委員望聖、陳委員肇成、張委員良平、許委員少華、姚委員嘉耀、李委員木青、蔡委員義發、林委員火木、鄭委員茂寅、陳委員世榮、林委員連山、徐委員蟬娟、黃委員修文、內政部營建署、行政院農業委員會、行政院農業委員會水土保持局、行政院農業委員會林務局、行政院農業委員會農糧署、行政院農業委員會漁業署、經濟部水利署

副本：逢甲大學(含附件)



行政院農業委員會漁業署總收文



1071255443 107/04/03



# 「流域綜合治理計畫」考核工作小組

## 第 10 次會議會議紀錄

- 壹、時間：民國 107 年 3 月 26 日（星期一）下午 2 時 00 分  
貳、地點：本部水利署臺中辦公區第一會議室  
參、主持人：曹副召集人華平代 記錄：陳耀榮  
肆、出席單位及人員：（詳如簽名冊）  
伍、主席致詞：略  
陸、報告事項：

案由一：流域綜合治理計畫考核工作小組第 9 次會議紀錄案。

### 一、陳委員佳君

依據第 9 次會議紀錄，案由三決議請幕僚單位依與會委員意見檢討修正各分項計畫評核權重或基準，並於下次會議向各委員報告，但今日的議程未見相關事項說明；另外，自 106 年度院管制計畫評核作業僅就計畫執行成果提供政策建議，不進行分數評核，流域綜合治理計畫項下各計畫如依院管制計畫相關規定辦理，請計畫主管機關依評核基準確實審核。

決議：請幕僚單位召開年度計畫評核會前會，說明評核權重或基準，以利各執行機關進行年度評核，並於下次會議報告。

案由二：流域綜合治理計畫近期辦理情形案。

各委員及相關單位意見：

### 一、曹委員華平

（一）請說明第二期經費執行情形。

（二）雨水下水道第二期受訪查次數僅有 2 次，數量偏少，請再增加該分項計畫訪查次數。

## 二、林委員火木

- (一)第二期各分項計畫管制考核內施工查核，河川及區排 72 次乙等 39 件，雨水下水道 31 件乙等 16 件，農田排水 9 件乙等 5 件等，均有偏高情形，顯見品管應再加強，建請提出對策。

## 三、陳委員世榮

- (一)應急工程有迫切急要性，有辦理必要條件，各期執行情形建議分列呈現。
- (二)年度計畫或增辦水利工程，現勘委員會提供規劃或適當工法建議，但執行單位往往未依照辦理，造成過當設計情形，建議水利署研議勾稽改善措施。
- (三)去年應急工程仍有 23 件未完工，不僅違反流綜計畫預期目標，當初提報及河川局初審均不夠嚴謹，應速謀改進。

## 四、蔡委員義發

- (一)應急工程截至 107 年 2 月底核定 579 件，已發包 405 件，尚有 174 件尚未發包，建請相關單位積極追蹤趕辦。
- (二)附錄一摘錄之訪查及現勘重要意見，建議相關單位持續追蹤並回應辦理情形。

## 五、林委員連山

- (一)前一年度訪查成績較差的單位及未能訪查的單位，建議列為下一年度的優先訪查單位。
- (二)很多工程均因用地無法解決而緩辦，是否會影響計畫之效益，建議有所評析。

## 六、鄭委員茂寅

- (一)P.6 各分項計畫截至 107 年 2 月底執行件數情形統計，核定件數與預定辦理件數為 456 件及 383 件、18 件及 13 件，未預定辦理件數是如何處理，若不做，是否有配套措施。

(二)至 107 年 2 月底的案件數統計，是否包括 107 年(第三期)工程數？

(三)施工查核乙等件數超過甲等件數，有待加強。

#### 七、陳委員佳君

(一)今年度應提出「截至 106 年底執行情形及績效報告」及「第二期成效檢討報告」，請幕僚單位將報告案由二與會委員所提之意見或建議，參酌納入該兩本報告內。

#### 八、許委員少華

(一)請說明為何桃園地區未辦理訪查。

#### 九、於委員望聖

(一)以計畫面來看，經費執行情形的應付未付數的比例仍屬偏高，其原因可能是地方政府的行政程序無法達到，針對該部分是否應列定目標進行控管，對於無法達到目標之地方政府，直接回歸至審查工作小組，減少該地方政府之案件數，以利計畫進行。

(二)請幕僚單位應向其他單位說明核定件數及預定辦理件數之定義。

**決 議：**請依委員意見辦理修正，並將意見建議納入績效或成效報告內呈現。

#### 柒、討論事項：

案由一：流域綜合治理計畫第三期考核計畫審議案。

各委員及相關單位意見：

##### 一、曹委員華平

(一)請養殖漁業排水針對「海水專供管線計畫」執行情形，於下次考核工作小組會議提出專案報告。

(二)對於各期經費分擔比例調整、逕流分擔出流管制具體作法等行政院核定項目的情形羅列呈現。

(三)訪查項目請幕僚單位考量將非工程措施納入現地訪查考量。

## 二、林委員火木

(一)兩水下水道第三期將加強 15 縣市重新檢討規劃，耗費 1.8 億，建請在預期成果內增列。

(二)附錄各分項計第三期考核計畫所述總計經費額度與考核計畫彙整表應吻合，且各分項計畫分列經費單位建議調為一致(以萬元為單位)。

## 三、陳委員世榮

(一)第三期考核計畫簡報大綱編號與內容編號不符，請查明更正。

(二)本年度考核工作小組訪查時，建議執行單位應提供規劃報告工法建議及年度工程現勘委員意見供比對。

## 四、蔡委員義發

(一)第三期考核計畫係流域綜合治理計畫最後一期(107~108 年底)，屆時應有整體計畫執行之總檢討報告(或整體計畫之執行成果報告)，建請預為鋪陳安排。另其中若有跟前瞻計畫相銜接項目，請稍加說明，以顯政府政策具有優先順序之延續性、一貫性與整體性

(二)考核工作小組訪查要求受訪查機關於簡報中以水系為單元之治理成效呈現乙節(含淹水情形改善前後等圖資敘述)，建請再予加強，尤其屆時需綜整總執行成果報告預作準備。

(三)本計畫第三期各部會經費分配表(P.2 表 1)所列工作項目及經費與部會第三期經費編列情形表有部分不一致，建請再

查明(如縣管河川區排、省道橋梁改建—經濟部、上游坡地水土保持及治山防洪—農委會、水產養殖排水—農委會等)。

- (四)經濟部編列補助交通部(氣象局)「防災降雨雷達建置」(約 1.79 億元)及農委會上游坡地水土保持及治山防洪亦編列「防災降雨雷達建置」(約 7,270 萬元)，兩者建置地點與區位之規劃如何達到相輔相成，避免重複投資，建請考量。
- (五)有關請經濟部會同相關部會視政府財政狀況，滾動檢討研究，調高地方負擔比率之機制，並報院核定於第三期 107 年起據以實施乙節，其檢討研究結果為何？建請補充說明。
- (六)有關水產養殖排水部分，建請相關「海水專供管線計畫」執行情形，於下次考核工作小組會議提出專案報告。

#### 五、林委員連山

- (一)請檢討是否把各縣市政府辦理的工程，均應由中央主管機關一併進行督導。
- (二)應急工程未能於年度完工者，建議應納入考核工作小組的評分參考，並列為次一年度優先訪查的對象。
- (三)本年度的訪查建議把非工程措施及氣象雷達列為訪查項目。
- (四)各不同機關的督導內容無法統一(有的以件數、有的以件數百分比)，且無法瞭解分別擬進行督導的重點，建議水利署予以初核。另經濟部 1 億元以上的工程選 20% 來督導，可否再提高？

#### 六、鄭委員茂寅

- (一)第二期未完成之應急工程及治理工程，均為第三期考核計畫內容，應於報告中詳列。
- (二)附件：縣市管河川區域排水、省道橋梁改建 P.一-6、三、(一)工程施工查核，少掉「經濟部施工查核」部分。

(三)107~108 年總經費統計表與各單位呈現數據不一致，請再核定修正。

(四)流域綜合治理計畫對於應急工程及治理工程完工移交後之維護管理有較嚴謹的規定，P.5 有說明應落實後續維護工作，是否能藉考核工作小組加強。

(五)工程多次流標問題，除營造廠多有在建工程，不急於搶標工程，可選擇工程來做，另水利工程有些營造廠看到水上工程就有恐懼感；另流標多次後即調整工程價格，也是被利用之虞。

#### 七、陳委員佳君

(一)第三期訪查計畫將加強各水系整體治理情形，另委員亦提出訪查未查核縣市中、去年考核成績不佳者等，建議參考委員意見修正；另針對委員對各類型計畫的查核需求，亦請幕僚單位評估執行量能，妥為規劃。

#### 八、姚委員嘉耀

(一)簡報 P.5 考核工作小組會議每 6 個月定期召開，另可不定期召開臨時會議，請修正。

(二)農田排水考核機制，定期辦理督導，請列出督導頻率。

#### 九、陳委員肇成

(一)本計畫第三期應包含整體計畫執行之總檢討報告。

#### 決 議：

一、本考核計畫原則同意，請參照各委員與機關代表意見修正補充並依行政程序簽報核定後，據以執行。

二、請各分項計畫主辦機關持續依本考核計畫執行考核工作，使本計畫可達預期之效益。

#### 捌、綜合結論：



- 一、請相關幕僚單位召開年度計畫評核會前會，說明評核權重或基準，以利各執行機關進行年度評核，並於下次會議報告。
- 二、近期工作辦理情形請參採委員意見，適當於年度績效或成效檢討報告內呈現
- 三、對於各期經費地方政府分擔比例調整、逕流分擔出流管制具體作法等行政院核定項目，納入考核計畫說明。
- 四、第三期考核計畫請參照各委員與機關代表意見修正補充並依行政程序簽報核定後，據以執行。
- 五、請各分項計畫主辦機關持續依本考核計畫執行考核工作，使本計畫可達預期之效益。

玖、 散會：(PM：16:00)

